



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 80 del 28/11/2019 - Reg. Gen. n. 324 del 28/11/2019

OGGETTO: Approvazione Atti di Contabilità Finale - Impegno Spesa e Liquidazione FATTURE nr. 32P e nr. 33P DEL 31/10/2019 RELATIVE AL 1° E ULTIMO SAL – STATO FINALE, RIGUARDANTI L'APPALTO DEI: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PIANO DANZE INTERESSATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22/11/2011".

Cod. CIG: 782667153A - Cod. CUP: J37H18001990001.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

- DI RICHIAMARE** la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche sotto il profilo motivazionale.
- APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PIANO DANZE INTERESSATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22/11/2011"**, il cui importo complessivo ammonta ad € 44.703,60 (Euro quarantaquattromilasettecentotré/60), così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO DI PROGETTO E A CONSUNTIVO

CON DETERMINAZIONE DELLE ECONOMIE

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PIANO DANZE INTERESSATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22/11/2011".

(ripartizione fondi art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

	IMPORTI DI PROGETTO		IMPORTI A CONSUNTIVO		ECONOMIE
A) LAVORI A CORPO:					
A ₁) Importo dei lavori a base d'asta	€	39.910,00	€	39.910,00	
A ₂) Oneri per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso il 1,8112% di A ₃ :	€	710,00	€	710,00	
A ₃) Importo lavori esclusi oneri della sicurezza [A ₁]-A ₂]	€	39.200,00	€	39.200,00	
A ₄) Ribasso d'asta (3,00% di A ₃)	€	-	€	1.176,00	
A₅) Importo netto contrattuale (A₁ - A₄)	€	39.910,00	€	38.734,00	€ 1.176,00
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B ₁) Per I.V.A. sui lavori 10% di A ₅ :	€	3.991,00	€	3.873,40	€ 117,60
B ₂) Accantonamento per imprevisti ed eventuali lavori in economia 10% di A ₅ :	€	3.991,00	€	-	€ 3.991,00
B ₃) Oneri per il conferimento in discarica autorizzata (IVA compresa)	€	1.309,80	€	1.298,00	€ 11,80
B ₄) Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii. [2% di A ₃] di cui:					
B _{4.1} - Per funzioni tecniche com. 3 (80% di B _{4.3})	€	638,56			
B _{4.2} - Per Innov. tecnolog. com. 4 (20% di B _{4.3})	€	159,64			
B _{4.3} - sommano	€	798,20	€	798,20	€ -
TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	10.090,00	€	5.969,60	€ 5.969,60
TOTALI (A + B)	€	50.000,00	€	44.703,60	€ 5.296,40

3. **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 12/08/2019.
4. **PRENDERE ATTO** delle fatture emesse dall'Impresa Appaltatrice attinenti al 1°e ultimo SAL - Stato Finale - dei lavori oggetto di contratto di appalto di che trattasi:
- FATTURA NR. 32P del 31/10/2019, dell'importo:
imponibile: € 38.734,00; IVA al 10% € 3.873,40; totale fattura =€ 42.607,40
 - FATTURA NR. 33P del 31/10/2019, dell'importo:
imponibile: € 1.180,00; IVA al 10% € 118,00; totale fattura =€ 1.298,00

SOMMANO: imponibile: € 39.914,00; I.V.A. 3.991,40; Totale da pagare€ 43.905,40

5. **PRENDERE ATTO** che le somme di cui sopra sono contenute fra quelle per le quali è stato concesso contributo giusto Decreto del Ministero dell'Interno 10 gennaio 2019, per il quale il Comune di Merì risulta assegnatario del contributo nella misura di € 50.000,00.
6. **DATO ATTO** che con provvisori di entrata n. 552 del 30/09/2019 e n. 1207 del 25/11/2019 regolarizzati con reversali n. 1275 e n. 1554 sono state introitate al capitolo 413 art. 1 del bilancio corrente, le somme di € 25.000,00 e di € 20.879,60, vincolate per la finalità di cui sopra, e pertanto non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle fatture, emesse dalla Ditta Appaltatrice, meglio sopra dettagliatamente distinte.
7. **IMPEGNARE**, la corrispondente somma di € **43.905,40** (*euro quarantatremilanovecentocinque/40*), meglio sopra dettagliatamente distinta, per il pagamento di che trattasi, imputando il relativo onere al Capitolo 209200 Art. 1 del bilancio corrente, giusto impegno assunto con Determina Reg. d'Ord. A.T. n. 20 – Reg. Gen. 102 del 30/04/2019.
8. **LIQUIDARE** in favore dell'impresa "VENUMER srl", con sede legale in (98044) San Filippo del Mela, Via Aldo Moro n. 12, (98155), Partita IVA 00357220839, la somma necessaria, per il pagamento delle fatture NR. 32P e NR. 33/P del 31/10/2019 dettagliatamente sopra riportate, nelle quali sono indicate le corrispondenti coordinate bancarie, aderenti alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari all'uopo resa ai sensi della vigente normativa in materia.
9. **TRASMETTERE** la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, avendo cura di far pervenire al 3° Settore copia dei mandati di pagamento muniti di relativa quietanza, necessari e richiesti per il Monitoraggio Opere Pubbliche – MOP nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche – BDAP.
10. **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi.